ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 1315
30.06. 2023 год.
БЕОГРАД

ANEKS 1

UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA NA IZRADI ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE

IZVOĐAČ:
DRUŠTVO ZA INŽENJERING, GRAĐEVINARSTVO I PROMET ROBE NA VELIKO I MALO INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD

PODIZVOĐAČ:
UNIPROMET DOO ČAČAK, Čačak-Konjevići, Bulevar Oslobodilaca 92 A, matični broj: 07364954, koje zastupa direktor Aleksandar Marković

Zaključen u: Beogradu, dana 30.06.2023 godine

PREAMBULA

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su:

- 12.12.2022 godine zaključile UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA NA IZRADI ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE (kod Izvođača zaveden 18.01.2023 godine pod brojem 77, i kod Podizvođača zaveden 10.03.2023 godine pod brojem 166/II)
- Da je predmet Ugovora :Izvođenje radova na izradi zidova za zaštitu od buke od strane Podizvođača , a u okviru Projekta izvođenja građevinskih radova u rasponu ukupne dužine: km 77+411,09 do km 112+861 i izgradnji koloseka (Partija NS-I) na Projektu modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske prekogranične železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-Granica (Kelebija) koje radove izvodi Izvođač
- Da je ugovoren rok za izvođenje radova 6 kalendarskih meseci, do 30.06.2023.godine
- Da je ugovorena cena 1.491.976 američkih dolara bez pdv (slovima: milion četiri stotine devedeset i jedna hiljada devet stotina sedamdeset i šest američkih dolara).
- Da je Podizvođač dostavio bankarsku garanciju za povraćaj avansa i bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla
- Da je članom 13. Početak radova, tačkom 13.1.1 oredviđeno da će Izvođač poslati Podizvođaču obaveštenje o početku radova sedam dana pre datuma početka radova
- Da iz objektivnih razloga koji se odnose i u vezi su sa Glavnim izvođačem CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD, odnosno iz razloga koji se ne mogu pripisati u krivicu ugovornih strana, Podizvođač nije uveden u posao.
- Da Podizvođaču nije uplaćen avans
- Da je Podizvođač dužan, a u skladu sa članom 5.2.1 Garancija za dobro izvršenje posla tačkom 5.2.1.1 , u slučaju produženja roka za završetak radova ili perioda odgovornosti za nedostatke, odnosno ukoliko radovi nisu završeni, da produži garanciju za dobro izvršenje posla
- Da je podizvođač dužan da, a u skladu sa članom 5.2.2 Garancija za povraćaj avansa, obezbedi da garancija za povraćaj avansa ostane važeća do ugovorenog datuma završetka radova.

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 1 , u delu II. Rok za završetak radova briše stav koji glasi: Rok za završetak radova: 6 kalendarskih meseci, do 30.06.2023.godine , a umesto njega unosi novi koji glasi: : Rok za završetak radova: 31.12.2023.godine, tako da izmenjena tačka II. Rok za završetak radova sada glasi: ,,II. Rok za završetak radova sada glasi

Predviđeni datum početka radova mora biti u skladu sa obaveštenjem Izvođača.
Rok za završetak radova: 31.12.2023.godine.
Tokom roka za završetak radova, prilikom utvrđivanja ugovorne cene uzeto je u obzir kašnjenje koje može uticati na rok završetka radova usled državnih praznika u Srbiji, raznih vremenskih uslova, kontrole saobraćaja i stanje gradilišta. Strana B nema pravo na podnošenje potraživanja u vezi sa rokom za završetak radova i pratećim troškovima iz navedenih razloga.,,

Član 2.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovim Aneksom 1 , u delu DEO II UGOVORNI USLOVI menja član 13.3 Rok za završetak radova , na način da se briše datum:30.06.2023 godine, a unosi datum 31.12.2023 godine, tako da izmenjen član 13.3.sada glasi:
,,13.3 Rok za završetak radova: 31.12.2023 godine.,,

Član 3.

Ostale odredbe UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA NA IZRADI ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE (kod Izvođača zaveden 18.01.2023 godine pod brojem 77, i kod Podizvođača zaveden 10.03.2023 godine pod brojem 166/II) koje ovim Aneksom 1 nisu izmenjene ostaju na snazi.

IZVOĐAČ:
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD

PODIZVOĐAČ:
UNIPROMET DOO ČAČAK